

Số: 605 /BC-SKHĐT

Trà Vinh, ngày 28 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 23/9/2022)

Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của UBND tỉnh và theo số liệu giải ngân vốn tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 23/9/2022) cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là 3.761,409 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 23/9/2022 là **1.952,351 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch (nếu trừ đi số vốn các Chương trình MTQG, giải ngân đạt 55% kế hoạch), (so với cùng kỳ 39,5% kế hoạch).**

Trong đó:

- **Kế hoạch vốn giao đầu năm 2022:** Giải ngân 1.892,886/3.319,242 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch.

+ *Ngân sách trung ương hỗ trợ:* Giải ngân 615,389/1.151,201 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch.

+ *Ngân sách tỉnh:* Giải ngân 1.277,497/2.168,041 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch.

- **Kế hoạch vốn bổ sung năm 2022:** Kế hoạch là 215,105 tỷ đồng, giải ngân 4,927 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch.

+ **Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia** 211,355 tỷ đồng, giải ngân 4,927 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch.

+ **Vốn ngân sách tỉnh:** Kế hoạch 3,75 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân.

- **Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022:** Giải ngân 54,538/227,062 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch.

+ **Ngân sách tỉnh:** Giải ngân 45,582/200,925 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch.

+ **Vốn nước ngoài:** Giải ngân 8,956/26,137 tỷ đồng, đạt 34,3% kế hoạch.

2. Tình hình giải ngân chi tiết từng chủ đầu tư

(1) **Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Kế hoạch 186,883 tỷ đồng (Kế hoạch năm 2022 là 137,899 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang là 48,984 tỷ đồng), giải ngân 129,112 tỷ đồng, đạt 69,1% kế hoạch (kế hoạch năm 2021 chuyển sang chưa giải ngân).

(2) Sở Giao thông vận tải: Kế hoạch là 182,6 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 174,505 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 8,095 tỷ đồng*), giải ngân 55,63 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 2.437 tỷ đồng, đạt 30,1%*).

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch năm 2022 là 16,238 tỷ đồng, giải ngân 1,857 triệu đồng, đạt 11,4% kế hoạch.

(4) Sở Y tế: Kế hoạch 256,598 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 162,002 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 94,596 tỷ đồng*), giải ngân 37,893 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 32,388 tỷ đồng đạt 34,2% kế hoạch*).

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch năm 2022 là 01 tỷ đồng, giải ngân 331 triệu đồng, đạt 33,1% kế hoạch.

(6) Sở Thông tin và Truyền thông: Kế hoạch năm 2022 là 31,77 tỷ đồng, giải ngân 27,643 tỷ đồng đạt 87% kế hoạch.

(7) Sở Lao động, Thương binh và xã hội: Kế hoạch là 14,374 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 14,205 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 169 triệu đồng*), giải ngân 11,891 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang chưa giải ngân*).

(8) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạch năm 2022 là 17,112 tỷ đồng, giải ngân 9,709 tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch.

(9) Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN: Kế hoạch là 281,324 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 259,179 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 22,145 tỷ đồng*), giải ngân 103,905 tỷ đồng, đạt 36,9% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 6,752 tỷ đồng, đạt 30,5%*).

(10) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng: Kế hoạch năm 2022 là 10 tỷ đồng, giải ngân 3,198 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch.

(11) Công an tỉnh: Kế hoạch năm 2022 là 47,478 tỷ đồng, giải ngân 46,056 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch.

(12) Văn phòng Tỉnh ủy: Kế hoạch năm 2022 là 82 tỷ đồng, giải ngân 42,495 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch.

(13) Trường Đại học Trà Vinh: Kế hoạch năm 2022 là 28,2 tỷ đồng, giải ngân 9,125 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch.

(14) Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh: Kế hoạch năm 2022 là 23,157 tỷ đồng, giải ngân đạt 100% kế hoạch.

(15) Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh: Kế hoạch năm 2022 là 85,113 tỷ đồng, giải ngân 71,283 tỷ đồng, đạt 83,8% kế hoạch.

(16) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kế hoạch năm 2022 là 08 tỷ đồng, giải ngân 7,273 tỷ đồng, đạt 90,9% kế hoạch.

(17) Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT: Kế hoạch năm 2022 là 122,734 tỷ đồng, giải ngân 69,11 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch.

(18) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kế hoạch năm 2022 là 28 tỷ đồng, giải ngân 26,752 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch.

(19) Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông: Kế hoạch năm 2022 là 368,913 tỷ đồng, giải ngân 63,005 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch.

(20) UBND thành phố Trà Vinh: Kế hoạch năm 2022 là 371,7 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 362,148 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 9,552 tỷ đồng*), giải ngân 278,868 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 2,58 tỷ đồng, đạt 27%*).

(21) UBND huyện Châu Thành: Kế hoạch là 201,353 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 174,687 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 26,666 tỷ đồng*), giải ngân 93,991 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 5,194 triệu đồng, đạt 19,5% kế hoạch*).

(22) UBND huyện Càng Long: Kế hoạch năm 2022 là 126,257 tỷ đồng (*Kế hoạch năm 2022 là 125,382 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 875 triệu đồng*), giải ngân 67,2 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 787 triệu đồng, đạt 89,9%*).

(23) UBND huyện Trà Cú: Kế hoạch năm 2022 là 255,542 tỷ đồng, (*Kế hoạch năm 2022 là 248,129 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 7,413 triệu đồng*), giải ngân 128,597 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 2,084 tỷ đồng, đạt 28,1%*).

(24) UBND huyện Cầu Ngang: Kế hoạch năm 2022 là 213,102 tỷ đồng, giải ngân 111,517 tỷ đồng (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 3,3 triệu đồng*), đạt 52,3% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 587 triệu đồng, đạt 17,8% kế hoạch*).

(25) UBND huyện Duyên Hải: Kế hoạch năm 2022 là 226,826 tỷ đồng, (*Kế hoạch năm 2022 là 223,202 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 3,624 tỷ đồng*), giải ngân 102,599 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 1,265 tỷ đồng, đạt 34,9%*).

(26) UBND huyện Tiểu Cần: Kế hoạch năm 2022 là 264,41 tỷ đồng, (*Kế hoạch năm 2022 là 264,145 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 265 triệu đồng*), giải ngân 184,708 tỷ đồng, đạt 69,9% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân đạt 100%*).

(27) UBND huyện Cầu Kè: Kế hoạch năm 2022 là 117,733 tỷ đồng, (*Kế hoạch năm 2022 là 117,533 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 200 triệu đồng*), giải ngân 89,046 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang giải ngân 199 triệu đồng, đạt 99,7%*).

(28) UBND thị xã Duyên Hải: Kế hoạch năm 2022 là 104,666 tỷ đồng, (*Kế hoạch năm 2022 là 103,679 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 chuyển sang là 987 triệu*

đồng), giải ngân 83,761 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch (*kế hoạch năm 2021 chuyển sang chưa giải ngân*).

3. Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 23/9/2022 chưa cao, có 02 nguyên nhân chính sau:

- Thứ nhất: nguyên nhân khách quan (có 05 nguyên nhân chủ yếu)

(1) Do thay đổi một số chính sách, định mức trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

(2) Trong thời gian qua việc tăng giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là khan hiếm nguồn cát, từ đó tác động trực tiếp đến chi phí, tổng mức đầu tư dự án và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

(3) Việc thực hiện đầu tư công không chỉ liên quan đến Luật Đầu tư công mà còn liên quan đến rất nhiều luật, tùy tính chất của từng dự án, như Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đấu thầu,... các khâu này lại không thể thực hiện đồng bộ được mà theo từng luật, theo từng quy trình và xong khâu này mới đến khâu kia nên mất rất nhiều thời gian.

(4) Nguồn vốn vay nước ngoài giải ngân theo hình thức ghi thu - ghi chi: Việc giải ngân vốn chịu sự chi phối thủ tục nước ngoài, mặt khác thủ tục phải đảm bảo quy định trong nước, việc giải ngân vốn phải thông qua nhiều cơ quan kiểm soát như: Kho bạc Nhà nước, Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Nhà Tài trợ cho vay, vì vậy mất rất nhiều thời gian.

(5) Do nguồn vốn NSTW năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 28/5/2022 mới được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/7/2022, trong khi hiện nay các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa ban hành kịp thời, dẫn đến địa phương còn lúng túng, bị động trong công tác triển khai, khả năng nguồn vốn này cuối năm 2022 không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Thứ hai: nguyên nhân chủ quan (có 02 nguyên nhân chủ yếu)

(1) Trong lãnh đạo, điều hành đôi khi còn thiếu tập trung, chưa quyết liệt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn từng lúc chưa kịp thời, có một số vấn đề xử lý còn chậm; năng lực lãnh đạo, quản lý của chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là Ban quản lý dự án ở các địa phương chưa đồng đều và có nơi yếu kém, chậm đổi mới và chưa có hiệu quả.

(2) Việc phối kết hợp giữa các ngành, địa phương thiếu đồng bộ, tính năng động sáng tạo của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm; vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xử lý các vi phạm thì chậm trễ trong quản lý và sử dụng đầu tư công.

4. Giải pháp của tỉnh trong thời gian qua và sẽ tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phối hợp công tác phải chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán vốn đầu tư, ... là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 của những dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân hết vốn được giao sang các dự án khác có tiến độ triển khai tốt, các dự án giải ngân hết kế hoạch vốn được giao có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm trễ thi công,...

- Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2022, với các giải pháp như: phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 23/9/2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐT.



Châu Văn Hòa