

Số: 327/QĐ-SKHĐT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty CP Solagron
(lần đầu)

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh;

Xét đơn khiếu nại ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Công ty CP Solagron, người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông Bradley Charles Lalonde về việc khiếu nại lần đầu Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron (địa chỉ: ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Theo báo cáo của Thanh tra Sở tại Báo cáo số 01/BC-TTr ngày 24 tháng 10 năm 2023 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty CP Solagron với các nội dung sau đây:

I. Nội dung khiếu nại:

Ngày 27/9/2023, Công ty CP Solagron, người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Bradley Charles Lalonde, có Đơn Khiếu nại lần đầu gửi đến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nội dung: Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron và cho phép Solagron được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

1. Dự án thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu:

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư. Qua xem xét các tài liệu do người khiếu nại cung cấp để chứng minh việc dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu là chưa phù hợp với quy định tại



khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư (quy định không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng).

Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2281/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Tiến độ thực hiện dự án tại chủ trương đầu tư lần đầu là tháng 01/2020 hoàn thành dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, Nhà đầu tư có 03 lần điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (lần 3, 4, 5):

(1) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 267/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau:

“9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1:

+ Đến tháng 3/2020: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

+ Từ tháng 7/2018 đến tháng 04/2020: thực hiện việc nghiên cứu triển khai dự án trên thực tế, khởi công xây dựng và hoàn thiện giai đoạn đầu của dự án.

+ Tháng 5/2020: Hoàn tất giai đoạn 1 dự án và hoạt động.

- Giai đoạn 2:

+ Đến tháng 8/2020: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý giai đoạn 2.

+ Từ tháng 6/2020-11/2021: Dự án sẽ được triển khai hoàn thiện trên phần diện tích 25 ha còn lại.

+ Tháng 12/2021: Đưa vào hoạt động với toàn bộ công suất dự kiến là sản lượng táo tươi ước tính đạt khoảng trên 5000 tấn táo tươi một năm và sản xuất khoảng 1,6 MW điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời.”

(2) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau:

“9. Tiến độ thực hiện dự án:

...

- Giai đoạn 2: Đến tháng 9/2022 hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động với toàn bộ công suất dự kiến là sản lượng táo tươi ước tính đạt khoảng trên 5.000 tấn táo tươi một năm và sản xuất khoảng 1,6 MW điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời”.

(3) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau:

“9. Tiến độ thực hiện dự án:

...

- Giai đoạn 2: Đến ngày 31/3/2023 hoàn thành dự án chính thức hoạt động, Trong đó:

+ Lập thiết kế thi công và dự toán: Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 19/12/2022.

- + Xin cấp giấy phép xây dựng: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 08/01/2023.
- + Thi công xây dựng: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 29/3/2023.
- + Bóc lớp hữu cơ san nền: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 18/01/2023.
- + Thi công hạ tầng kỹ thuật: Từ ngày 08/01/2023 đến ngày 29/3/2023.
- + Thi công văn phòng, nhà ở công nhân: Từ ngày 08/01/2023 đến ngày 31/3/2023.
- + Thi công nhà xưởng: Từ ngày 08/01/2023 đến ngày 31/3/2023.
- + Lắp đặt thiết bị công nghệ: Từ ngày 08/01/2023 đến ngày 31/3/2023.
- ...”

Như vậy, tổng thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư (lần đầu) từ tháng 01/2020 đến tháng 03/2023 là 38 tháng, trong đó:

- Trừ 09 tháng điều chỉnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (03 tháng của năm 2020 và 06 tháng của năm 2021);
- Trừ 04 tháng chậm bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP Solagron.
- Thời gian được phép điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư (không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng) là 25 tháng.

Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 9/2022 dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Các công việc như: thuê tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán; xin cấp giấy phép xây dựng; thi công xây dựng...trong khoảng thời gian (tại Việt Nam đã nói lỏng việc đi lại) từ tháng 02/2022 đến tháng 9/2022 người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phan Văn Quyết (người Việt Nam) vẫn có thể thực hiện các công việc chuẩn bị cho giai đoạn 2 như thuê tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán đủ năng lực; thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng... mà không bị tác động trở ngại công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 07 tháng (từ tháng 02/2022 đến tháng 9/2022) Nhà đầu tư vẫn không triển khai các hạng mục theo chủ trương đầu tư được duyệt.

Mặt khác, Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh cũng tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư nhiều lần thông qua các buổi làm việc: Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Cầu Ngang cùng Nhà đầu tư. Ngày 13/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 65/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại buổi làm việc: (1) Nhà đầu tư khẩn trương báo cáo phương án tái sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 và xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án đến tháng 9/2022; (2) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty có đủ thẩm quyền quyết định toàn bộ dự án làm việc trực tiếp với các sở, ngành tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong tháng 9/2022.

Ngày 08/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1008/SKHĐT-TTXXT đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện nội dung tại Thông báo số 65/TB-VP ngày 13/4/2022 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2022.

Ngày 23/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cầu Ngang có buổi làm việc để nghe ông Phan Văn Quyết, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 1 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Ngày 30/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 55/TB-SKHĐT về kết quả buổi làm việc đối với kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2. Do giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành nên đề nghị Nhà đầu tư: (1) Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để khai thác tối đa công suất thiết kế của giai đoạn 1; (2) Xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai giai đoạn 2 của dự án theo như ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-VP ngày 13/4/2022; (3) Hàng tuần vào ngày thứ 3 đề nghị Nhà đầu tư báo cáo kết quả triển khai dự án trong tuần gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp, đến ngày 30/9/2022 giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn thành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh chấm dứt hoạt động giai đoạn 2 của dự án theo quy định.

Đến ngày 30/9/2022, qua kiểm tra tiến độ thực hiện dự án chậm, dẫn đến không hoàn thành giai đoạn 2 của dự án, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đến ngày 28/10/2022, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85.000.000 đồng. Ngày 15/12/2022, Nhà đầu tư đã nộp phạt vào ngân sách Nhà nước với số tiền là 85.000.000 đồng.

Theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, điều chỉnh tiến độ của giai đoạn 2 đến ngày 31/3/2023 hoàn thành dự án chính thức hoạt động. Trong đó: Lập thiết kế thi công và dự toán: Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 19/12/2022; Xin cấp giấy phép xây dựng: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 08/01/2023; Thi công xây dựng: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 29/3/2023....”.

Tuy nhiên, thực tế các công việc như: Công tác tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình đến ngày 01/02/2023 Nhà đầu tư mới ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng (so với Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 thì lập thiết kế thi công và dự toán: Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 19/12/2022). Đến ngày 21/02/2023, Nhà đầu tư mới nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến ngày 24/3/2023, Nhà đầu tư mới thực hiện nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (so với Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 thì Xin cấp giấy phép xây dựng: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 08/01/2023). Qua các công việc đã thực hiện của Nhà đầu tư như đã nêu thì tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư vẫn chậm tiến độ so với Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 20/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Báo cáo số 05/BC-Solagron ngày 14/3/2023 của Công ty về tình hình thực hiện giai đoạn 2 của dự án, trong đó Nhà đầu tư báo cáo tiến độ tổng thể của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2023.

Ngày 22/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 474/SKHĐT-TTXXT phúc đáp Báo cáo số 05/BC-Solagron đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục công trình đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 31/3/2023 như 02 Bản cam kết của Nhà đầu tư (Bản cam kết số 13/CV ngày 01/8/2022 của Công ty CP Solagron (văn bản do ông Ali Tezolmez Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã ký) cam kết thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời cụ thể: cam kết thực hiện và hoàn thành giai đoạn 2 của dự án đến ngày 30/3/2023 trên diện tích đất 25 ha chưa sử dụng. Trường hợp, nếu chúng tôi không hoàn thành giai đoạn 2 đến thời hạn trên thì toàn bộ phần đất chưa sử dụng tính đến ngày 30/3/2023 (đủ điều kiện và được nghiệm thu ngoài nhu cầu và phạm vi dự án) sẽ được trả lại cho chính quyền địa phương. Bản cam kết số 05/BB-SOLAGRON ngày 05/12/2022 cam kết bảo đảm thực hiện dự án (văn bản do ông Phan Văn Quyết người đại diện theo pháp luật của công ty đã ký) cam kết tiến độ triển khai: thực hiện các thủ tục xin Giấy phép: từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/3/2022; khởi công xây dựng, hoàn thành và nghiệm thu các công trình: ngày 31/3/2023. Công ty CP Solagron cam kết về tính chính xác và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung nêu trên).

Đến hết ngày 31/3/2023 thì giai đoạn 2 của dự án chưa đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng (chưa được cấp phép xây dựng), cụ thể tại Công văn số 27/CV-KTHT ngày 04/4/2023 của UBND huyện Cầu Ngang về việc thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình dự án nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời giai đoạn 2 không thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND huyện Cầu Ngang mà thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng.

2. Thủ tục chấm dứt một phần dự án đầu tư theo Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh:

Theo 02 Bản cam kết của Nhà đầu tư:

Bản cam kết số 13/CV ngày 01/8/2022 của Công ty CP Solagron (văn bản do ông Ali Tezolmez Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã ký) cam kết thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời cụ thể: cam kết thực hiện và hoàn thành giai đoạn 2 của dự án đến ngày 30/3/2023 trên diện tích đất 25 ha chưa sử dụng. Trường hợp, nếu chúng tôi không hoàn thành giai đoạn 2 đến thời hạn trên thì toàn bộ phần đất chưa sử dụng tính đến ngày 30/3/2023 (đủ điều kiện và được nghiệm thu ngoài nhu cầu và phạm vi dự án) sẽ được trả lại cho chính quyền địa phương;

Bản cam kết số 05/BB-SOLAGRON ngày 05/12/2022 cam kết bảo đảm thực hiện dự án (văn bản do ông Phan Văn Quyết người đại diện theo pháp luật của công ty đã ký) cam kết tiến độ triển khai: thực hiện các thủ tục xin giấy phép: từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/3/2022; khởi công xây dựng, hoàn thành và nghiệm thu các công trình: ngày 31/3/2023. Công ty CP Solagron cam kết về tính chính xác và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung nêu trên.

Tuy nhiên đến hết ngày 31/3/2023, Nhà đầu tư không thực hiện đúng như cam kết và không hoàn thành dự án đưa vào hoạt động theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và dự án không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư. Từ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động giai đoạn 2 của dự án theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

III. Kết quả đối thoại:

Ngày 02/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi đối thoại với bên khiếu nại (Công ty CP Solagron). Tại buổi đối thoại, ông Châu Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua nội dung vụ việc và kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty CP Solagron, đồng thời đã phân tích, giải thích những quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên qua phân tích, giải thích Công ty CP Solagron vẫn không thống nhất và tiếp tục mong muốn Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thu hồi Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron.

IV. Kết luận:

- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Đối với Công ty CP Solagron yêu cầu dự án đầu tư thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, là không phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

- Về thủ tục chấm dứt một phần dự án đầu tư theo Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Việc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 là phù hợp (do thực tế Nhà đầu tư đã không thực hiện đúng như cam kết tại 02 văn bản: Bản cam kết số 13/CV ngày 01/8/2022 của Công ty CP Solagron và Bản cam kết số 05/BB-SOLAGRON ngày 05/12/2022), đến hết ngày 31/3/2023 dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư và đưa dự án đi vào hoạt động theo như cam kết của Nhà đầu tư và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (giai đoạn 2) trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2335/UBND-KT ngày 06/6/2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục (lập biên bản ngày 27/6/2023 chấm dứt hoạt động giai đoạn 2 của dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron và ban hành Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023) chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đúng theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

* **Tóm lại:** Công ty CP Solagron khiếu nại yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hủy bỏ Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron và cho phép Công ty CP Solagron được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư là sai toàn bộ và không có cơ sở để xem xét.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.

1. Giữ nguyên Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời của Công ty CP Solagron.


2. Bác Đơn khiếu nại ghi ngày 27/9/2023 của Công ty CP Solagron.

Điều 2. Giao Thanh tra Sở trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Quyết định này) gửi Quyết định này cho Công ty CP Solagron và phối hợp với Văn phòng Sở công khai Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Công ty CP Solagron không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thì Công ty CP Solagron có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Công ty CP Solagron, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bradley Charles Lalonde và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Trung tâm XTĐT&HTDN;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, TTr, 07. 



Châu Văn Hòa

